Акт
о проведении испытания систем канализации и водостоков

Внутренняя система канализации

(наименование системы)

смонтированной в _____

(наименование объекта, здания, цеха)

_____ ____ _____ г.

Комиссия в составе представителей:
застройщика или технического заказчика

_____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

лица, осуществляющего строительство

_____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации

_____

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

провела осмотр и проверку качества монтажа, выполненного монтажным управлением, и составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Монтаж выполнен по проекту

_____

(наименование проектной организации и номера чертежей)

2. Испытание проведено проливом воды путем одновременного открытия _____

(число)

санитарных приборов, подключенных к проверяемому участку в течение ____ мин, или наполнением водой на высоту этажа (ненужное зачеркнуть).

3. При осмотре во время испытаний течи через стенки трубопроводов и места соединений не обнаружено.

Решение комиссии:

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими условиями, стандартами, сводами правил. Система признается выдержавшей испытания проливом воды.

Представитель застройщика или технического заказчика _____

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство _____

(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации _____

(подпись)